

INFORME DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2009-2010

		ING. JIMMY RIVAS SALAZAR.							
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O AMPLIATORIOS	TOTAL MONTO CONTRATADO	PLANILLADO TOTAL A LA FECHA	% AVANCE A LA FECHA		TOTAL INVERTIDO POR PROYECTO	OBSERVACIONES.
1	REDAEQUACION DE LABORATORIO DE SUELOS Y BRAMATOLOGIA DEL AARNR	9,996.12		9,996.12	11,920.14	119.25%	84.75	12,004.89	Acta Definitiva
2	CANALIZACION DE AGUA POTABLE EL PADMI	4,200.00		4,200.00	4,200.00	100.00%		4,200.00	Acta Definitiva
3	TRABAJOS DE COLOCACION DE GYMSUM EN EL DESPACHO Y SECRETARIA DE LA U. N.	3,467.04		3,467.04	3,081.67	88.88%		3,081.67	Acta provicional
4	REMODELACION DE LAS OFICINAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO FISICO	1,863.16		1,863.16	1,766.70	94.82%		1,766.70	Acta Provicional
5	REMODELACION DE LOS LABORATORIOS QUIMICA-FISICA-BIOLOGIA-PSICOLOGIA AEAC	18,185.97		18,185.97	17,930.29	98.59%	253.17	18,183.46	Acta Provicional.
6	RECONSTRUCCION DE LOS AMBIENTES DE LA CARRERA DE ARTES PLASTICAS DEL ARTEA EDUCATIVA.	6,486.82		6,486.82	5,669.80	92.30%	318.16	5,987.96	Tramite de acta provicional
7	CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS, PLAZA INTERIOR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CEDAMAZ	84,232.59		84,232.59	81,544.23	92.30%		81,544.23	Acta Provicional
8	READECUACION CENTRO INNOVACION TECNOLOGICA	16,990.94		16,990.94	18,690.94	110.01%		18,690.94	Acta Provicional
9	CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EL EL SECTOR SUROCCIDENTAL JUNTO A LOS BLOQUES DEL LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICO DE LA U.N.L.	2,427.34		2,427.34	#REF!	#REF!	17.92	#REF!	Acta Provicional
10	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA DEL SECTOR OESTE DEL COLICEO DE DEPORTES DE LA U.N.L.	4,680.00		4,680.00	4,680.00	100.00%		4,680.00	Acta Provicional
11	ESTUDIO DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA.	2,340.00		2,340.00	-	0.00%		-	Legalizacion de planos
12	CONSTRUCCIONJ DE LA CABAÑA COLECTIVA ESTUDIANTES MUJERES PARA EL CEDAMAZ (COMEDOR ESTUDIANTIL)	60,055.64		60,055.64	-	70.00%		-	En ejecución.
13	READECUACION DE AULAS PARA EL CEDAMAZ	5,994.54		5,994.54	#REF!	#REF!	300.00	#REF!	Acta Provicional
14	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION VIVIENDA PARA INVESTIGADORES PARA EL CEDAMAZ	37,050.20		37,050.20	#REF!	#REF!	500.00	#REF!	En ejecución.
15	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ALOJAMIENTO DOCENTES PARA EL CEDAMAZ (LAVANDERIAS)	31,871.90		31,871.90	-	100.00%	-	-	En ejecución.
16	CONSTRUCCION DE PISINAS, SISTEMA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACION AMAZONICAS ACUICOLAS, IICA	86,994.41		86,994.41	-	60.00%	-	-	En ejecución.
17	CONSTRUCCION DE PASARELAS EL PADMI	7,785.38		7,785.38	-	0.00%	-	-	Entrega de obra
18	CONSTRUCCION DE PISINAS, SISTEMA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE AGUA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACION AMAZONICAS ACUICOLAS, IICA	86,996.41		86,996.41	-	0.00%	-	-	Entrega de obra
	TOTAL MONTOS A FISCALIZAR	471,618.46	-	471,618.46	#REF!			#REF!	

		ING. RICARDO CHICAIZA TOLEDO							
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O AMPLIATORIOS	TOTAL MONTO CONTRATADO	PLANILLADO TOTAL A LA FECHA	% AVANCE A LA FECHA	PLANILLAS DE REAJUSTES	TOTAL INVERTIDO POR PROYECTO	OBSERVACIONES.
1	IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DEL CUARTO PISO DEL BLOQUE No 1 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,160.89		3,160.89	2,536.84	100%		2,536.84	ACTA UNICA
2	IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA I ETAPA DE LA CARRERA DE MUSICA DEL AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN	3,735.00		3,735.00	3,975.29	100%		3,975.29	ACTA UNICA
3	READECUACION DE LOS LOCALES EN DONDE FUNCIONARA LA DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION INTEGRAL UNIVERSITARIA.	3,166.74		3,166.74	3,678.42	100%		3,678.42	ACTA UNICA

4	RECONSTRUCCION DEL TALLER MECANICO DEL AREA DE LA ENERGIA ,LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS RENOVABLES.	18,233.23		18,233.23	22,359.85	100%	1,132.28	23,492.13	RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA
5	CONSTRUCCION DE GALPON Y POZO BIOMA	5,209.00		5,209.00	5,938.50	100%	109.07	6,047.57	RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA
7	READECUACION DE LOS BLOQUES DE LOS EXNIVELES DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADM. DE LA UNL	25,366.60		25,366.60	25,016.80	100%	161.93	25,178.73	RECEPCION PROVISIONAL
8	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE CONTAMINANTES PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO AREA DE LA SALUD	2,998.48		2,998.48	2,977.47	100%	5.62	2,983.09	ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
9	ADECUACION DEL CUARTO DE SERVIDORES PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE ACLIMATACION EN LA UNID. DE TELECOMUNICACIONES	4,132.50		4,132.50	3,465.47	100%		3,465.47	ACTA UNICA DE ENTREGA RECEPCION
10	MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GESTION Y PLANIFICACION UNIVERSITARIA.	8,148.78		8,148.78	8,148.78	100%		8,148.78	RECEPCION UNICA
11	READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE AUDOTORIA	20,816.47		20,816.47	4,102.02	20%	37.96	4,139.98	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
12	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EXTENCION UNIVERSITARIA ZARUMA	82,363.92		82,363.92				-	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
13	COLOCACION DE CIELO RASO LAB. DE ELECTRONICA	2,529.30		2,529.30				-	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
14	PINTADO DE LOS BLOQUES N°01 Y 02 ADMINISTRACION CENTRAL	10,395.00		10,395.00				-	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
15	IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS BLOQUE 3,4,5,6 Y 7	21,530.16		21,530.16				-	ANTICIPO NO ENTREGADO
16	PINTADO INTERNO BLOQUE N°01	4,123.00		4,123.00				-	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
17	ADECUACION DE LAS AULAS BLOQUES 3.6 Y 7. AREA DE EDUCACION	27,890.20		27,890.20				-	EN PROCESO CONSTRUCTIVO
	TOTAL MONTOS A FISCALIZAR	243,799.27	-	243,799.27	82,199.44			83,646.30	

		ING. FABRICIO ALVARADO.							
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS	TOTAL MONTO CONTRATADO	PLANILLADO TOTAL A LA FECHA	% AVANCE A LA FECHA	PLANILLAS DE REAJUSTES	TOTAL INVERTIDO POR PROYECTO	OBSERVACIONES.
1	CONSTRUCCION DEL MURO DE BODEGA, EDIFICIO DE BODEGA POSTERIOR	44,827.92		44,827.92	44,821.27	100.00%	1,425.33	46,246.60	OBRA RECIBIDA DEFINITIVA
2	CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL AREA DE JURISPRUDENCIA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	87,939.17		87,939.17	67,121.28	100.00%	(271.61)	66,849.67	FALTA ENTREGA DEFINITIVA
3	CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE ASH	45,475.40	13,388.74	58,864.14	66,864.78	100.00%	52.89	66,917.67	OBRA RECIBIDA DEFINITIVA
4	READECUACIÓN PLANTA PROCESADORA CÁRNICOS	17,482.89	5,182.76	22,665.65	26,576.67	100.00%	(183.49)	26,393.18	OBRA RECIBIDA DEFINITIVA
5	READECUACIÓN PLANTA PROCESADORA LÁCTEOS	11,680.00	4,086.72	15,766.72	16,762.42	100.00%	514.14	17,276.56	FALTA ENTREGA DEFINITIVA
6	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO "JOSÉ ALEJO PALACIOS"	12,446.33		12,446.33	12,995.56	100.00%	(57.51)	12,938.05	FALTA ENTREGA DEFINITIVA
7	ADECUACIÓN ESTADIO UNIVERSITARIO 13 AULAS	54,210.15		54,210.15	72,408.73	123.95%	2,093.99	74,502.72	OBRA RECIBIDA PROVISIONALMENTE
8	CONSTRUCCIONES DE PROTECTORES PARA LA CARRERA DE MUSICA	8,603.75		8,603.75	9,123.54	100.00%		9,123.54	OBRA RECIBIDA PROVISIONALMENTE
14	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA Y ARREGLO DE BATERIA SANITARIA DEL BLOQUE Nro 14 DEL NIVEL DE POSTGRADO DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	4,054.58		4,054.58	4,054.06	100.00%		4,054.06	FALTA RECEPCIÓN UNICA
15	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LOS POZOS 16B HASTA EL 16	4,015.31		4,015.31	3,751.59	100.00%		3,751.59	FALTA RECEPCIÓN UNICA
16	REMODELACION DEL LABORATORIO INTEGRAL CLINICO VETERINARIO	10,317.81		10,317.81	10,099.32	100.00%		10,099.32	FALTA ENTREGA PROVISIONAL
17	CONSULTORIA "ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	30,600.00		30,600.00	24,480.00	90.00%		24,480.00	OBRA EN EJECUCIÓN
18	CONSTRUCCION DE OBRA ARTÍSTICA DEL SÍMBOLO DE LA UNL	45,000.00		45,000.00		90.00%		#REF!	OBRA EN EJECUCIÓN
19	ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA DE LA SALUD	16,100.00		16,100.00		30.00%		#REF!	OBRA EN EJECUCIÓN

20	READECUACION DE ODONTOLOGIA DEL AREA DE LA SALUD HUMANA	29,479.96		29,479.96		60.00%		#REF!	OBRA EN EJECUCIÓN
21	ALUMBRADO PARA EL ESTADIO UNIVERSITARIO	2,261.50		2,261.50	2,134.56	100.00%		2,134.56	
22	READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	57,783.04		57,783.04		2.00%		-	OBRA EN EJECUCION
23	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA	99,998.33		99,998.33		10.00%		-	OBRA EN EJECUCION
TOTAL MONTOS A FISCALIZAR		582,276.14	22,658.22	604,934.36	361,193.78			#REF!	

ING. VICENTE GAHONA PACHECO									
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O AMPLIATORIOS	TOTAL MONTO CONTRATADO	PLANILLADO TOTAL A LA FECHA	% AVANCE A LA FECHA	PLANILLAS DE REAJUSTES	TOTAL INVERTIDO POR PROYECTO	OBSERVACIONES.
1	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL DE MOTUPE	2,998.49		2,998.49	3,108.17	100.00%		3,108.17	RECEPCION EN TRAMITE
2	ARREGLO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANTIGUO DEL AREA AGROPECUARIAY DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES	1,136.25		1,136.25	1,034.50	100.00%		1,034.50	RECEPCION EN TRAMITE
3	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA	89,571.42		89,571.42		0.00%		-	INICIA EL 13 DE DICIEMBRE
4	RECONSTRUCCION DE LOS GALPONES AVICOLAS EXISTENTES 2 Y 3 EN EL SECTOR DE PUNZARA DEL AARNR	19,309.87		19,309.87		0.00%		-	INICIA EL 13 DE DICIEMBRE
5	CONSTRUCCION DEL PORTON DE ACCESO A LA QUINTA EXPERIMENTAL DE PUNZARA DEL AARNR	5,924.28		5,924.28		0.00%		-	GESTION DE LINEA DE FABR.
6	READECUACION DE LA SALA DE GRADOS Y EXPOSICIONES DEL AARNR	6,282.73		6,282.73		0.00%		-	ANTICIPO EN TRAMITE
7	ARREGLO DE LAS CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS CARRERAS DE AGRICOLA Y FORESTAL DEL AARNR	9,521.67		9,521.67		0.00%		-	ANTICIPO EN TRAMITE
8	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	67,236.70		67,236.70		0.00%		-	ANTICIPO EN TRAMITE
TOTAL MONTOS A FISCALIZAR		201,981.41		201,981.41	4,142.67			4,142.67	

FISCALIZACIÓN EXTERNA CONTRATADA									
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO	CONTRATOS COMPLEMENTARIOS O AMPLIATORIOS	TOTAL MONTO CONTRATADO	PLANILLADO TOTAL A LA FECHA	% AVANCE A LA FECHA	PLANILLAS DE REAJUSTES	TOTAL INVERTIDO POR PROYECTO	OBSERVACIONES.
1	COMPLEJO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	389,989.68	114,866.91	504,856.59	371,285.40	79.18%		371,285.40	INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FISCALIZACIÓN

INCREMENTO COSTO MAS PORCENTAJE									
2	BATERÍAS SANITARIAS PARA EL ÁREA DE ENERGÍA LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y EX NIVEL DE CIENCIAS BÁSICAS	296,126.97	28,499.27	324,626.24	236,517.30	79.87%		236,517.30	INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR FISCALIZACION

#REF!

