



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA - UNL - 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	MONTO INVERSIÓN	OBSERVACIONES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO PLANILLADO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA	ING. TONY CISNEROS	424.244,06	OBRA EN EJECUCIÓN	67,00	TODAS LAS AREA DE LA UNL	352.000,00
CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA, ARCHIVO Y BATERIA SANITARIA PARA LA MED	ING. GINA SORAYA RUIZ TORRES	75.725,43	OBRA EN EJECUCIÓN	100,00	EDIFICIO DE LA MED	80.390,91
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL INVERANADERO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA	ING. JORGE PINTA	14.555,06	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	AREA AGROPECUARIA	14.555,06
CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA PARA EL AEAC DE LA UNL.	ING. PATRICIO CAJAMARCA	88.747,24	POR INICIAR TRABAJOS	0,00	AREA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCIÓN DEL BAR CAFETERIA DEL AEAC DE LA UNL.	ING. GINA RUIZ	119.591,22	OBRA EN EJECUCIÓN	2,00	AREA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO, EXTENCION MOTUPE	ARQ. MERCEDES MERA J.	284304,15	RECEPCION PROVICIONAL	100,00	EXTENCION MANUEL CABRERA LOZANO	400.905,61
REMODELACIÓN DEL AULA MAGNA DEL AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN	ING. VICTOR HUGO LEON	38.206,25	TERMINADA. EN TRAMITE RECEPCION PROVISIONAL	100,00	AREA EDUCATIVA	31.230,02
READECUACIÓN DEL AULA DE LA SINFONICA, CARRERA DE MUSICA	ING. FRANCO PINEDA	9.395,00	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	AREA DE EDUCATIVA	9.140,06
INASTALACION DE SIRVICIO TRIFÁCIDO PARA EL COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO, EXTENCIÓN MOTUPE DE LA UNL	CONSTRUCTORA ELECTRICA OJEDA	37.551,63	POR INICIAR TRABAJOS	0,00	AREA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS MURALES EN LOS BLOQUE CIRCUNDATES A LA PLAZA DE LA CULTURA DE LA UNL.	TEC. DIEGO ESPINOSA	86.000,00	POR INICIAR TRABAJOS	0,00	AREA JURIDICA	-
MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE LAS AAA	PEXSOT CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	767.926,02	EN EJECUCION	98,00	TODAS LAS AREA DE LA UNL.	762.670,04
READECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA	ING. RENE SARMIENTO	47.742,16	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	AREA JURIDICA	61.022,07
READECUACIÓN DE DOS AULAS DE SIMULACIÓN	ARQ. ANDRA BAILON	12.951,74	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	AREA JURIDICA	12.085,78
READECUACIÓN DEL BLOQUE DE LA CARRERA DE TURISMO, COCINA Y PATIO INTERIOR	ING. MILTON CALVA	25.575,22	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	AREA JURIDICA	27.885,25
READECUACION DEL BAR (CAFETERIA) DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNL	ING. JUAN CUEVA B.	28.598,02	OBRA EN EJECUCIÓN	100,00	AREA JURIDICA	22.104,88
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS PARA EL AREA DE LA SALUD HUMANA.	ING. FAVIAN VIVANCO CELI	584.225,89	OBRA EN EJECUCIÓN	98,81	AREA DE LA SALUD	671.008,48
CONSTRUCCIÓN DEL ADIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AARNR	ARQ. MERCEDES MERA J.	696.286,05	OBRA EN EJECUCIÓN	97,35	AREA AGROPECURIA	677.809,38
READECUACIÓN DEL INVERNADERO PARA LAS ESPECIES DE ORQUIDEA TIPO TROPICAL	ING. ALFREDO RIASCOS	39.956,04	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	JARDIN BOTANICO	39.956,04

READECUCACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL BLOQUE DE GEOLOGIA AMBIENTAL	ING. FRANCO PINEDA	25.362,83	OBRA EN EJECUCIÓN	60,00	AREA DE ENERGIA	18.509,21
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL EL PADMI, CON CASETA DE BOMBEO Y SISTEMA DE PURIFICACION.	ING. PABLO RENE ESCOBAR AGUIRRE	8.529,03	RECIBIDA PROVISIONALMENTE	100,00	CEDAMAZ, ZAMORA CHINCHIPE	8.523,50
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL PADMI	ING. GEOVANNY TENE	19.762,12	OBRA EN EJECUCIÓN	99,00	EL PADMI	19.762,12
MONTOS		2.726.686,95	-		-	2.857.558,41

LOJA A 20 DICIEMBRE DE 2012

Arq. Omar Erazo Almeida.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2012 - FISCALIZACIÓN EXTERNA

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	MONTO INVERSIÓN	OBSERVACIONES.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN DE LA OBRA	MONTO PLANILLADO
MONTOS		696.286,05	-		-	677.809,38
LOJA A 20 DICIEMBRE DE 2012	TOTAL	3.422.973,00				3.535.367,79

Arq. Omar Erazo Almeida.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN